

АКТ
Обследования помещений
№№ 50, 50а, 51, 52, 53, 53 а, б, в

г. Санкт-Петербург

«03» апреля 2018 г.

Комиссия в составе:

Демиденко Ю.Б. – ведущий научный сотрудник отдела ДПИ
Полякова И.Ю. – ст. научный сотрудник отдела ДПИ
Обухова Л.А. – ведущий научный сотрудник отдела ДПИ
Шлядинская Ю.А. – ст. научный сотрудник отдела ДПИ
Соловьева И.Д. – зав. отделом ДРЖ
Макарова А.А. – ст. научный сотрудник отдела ДРЖ
Плотникова М.В. – ст. научный сотрудник отдела народного искусства
Тетерина И.В. – главный архитектор
Архипов А.М. – гл. специалист по инженерным системам и оборудованию
Рассади́на Е.И. – главный инженер
Кутузов А.А. – главный энергетик
Степин Д.Е. – зав. отделом ЭТККСБ
Ефимов С.О. – вед. инженер (ОКЗ)
Доронин О.С. – зав. сектором безопасности (ОКЗ)

в соответствии с приказом №105 от 27.03.2018 г. провела обследование помещений №№ 50, 50а, 51, 52, 53, 53 а, б, в 1-го этажа ф.Росси.

Установлено:

Помещения 1-го этажа флигеля Росси №50, 50а, 51, 52, 53, 53 а, б, в: Перекрытие нижнее между 1-м этажом и цокольным этажом – кирпичное сводчатое от 0.4 до 1.0 метра. балки выравнивающие уровень полов, лаги, черный пол, паркет. Стены капитальные от 0.6 до 0.8 метра. Перекрытия верхние между 1-м и 2-м этажом – деревянные с дранкой по обрешетке и штукатурным слоем. Окна деревянные двухстворчатые. Внешние стеклопакет, внутренние старые однослойные.

Между помещениями № 53, 53 а, б, в перегородки из гипрока, верх остекление. Двери деревянные двухстворчатые одинарные филенчатые с врезным новым замком. Полы ламинат и паркет. В помещении произведен ремонт, подвесной потолок со встроенным точечным освещением, розетки во всех помещениях, проводка новая, система отопления с регулировкой. Один внешний стеклопакет неисправен (№53 в). Действующая система пожарной сигнализации с выводом на пульт ПСЧ-81 и система оповещения. Система пожаротушения и водоснабжение отсутствуют. В помещениях 2 рубежа действующей охранной сигнализации, выведенной на КТСБ «Дозор». КТС и СКУД отсутствуют. На выходе в зале №48 выносная клавиатура ТСО. На окнах решетки, бронештор, оклейки нет. В наличии телефонная связь, подключение к сети. Назначение помещений: кабинет зав.отделом экскурсионно-лекционной работы, приемная, помещение отдела коно-фото-видео фиксации. В помещении офисная мебель и техника подразделений. Площадь помещений 6,6+6,6+10,5+10,9 метров.

Помещение №52 полы паркетные в удовлетворительном состоянии, стены и потолок имеют следы протечек, трещины, сколы, без ремонта Двери двухстворчатые двойные, внешние металлические с новым врезным замком, внутренние деревянные старые с 2-мя замками, рабочий 1 замок врезной. На окнах двухстворчатые решетки, запирающиеся на всячий замок. Прут диаметром 10 мм, ячейка 150x150 мм. Система отопления заменена. Проводка частично скрытая, освещение не соответствует нормам. Морально и физически устарели. В наличии 1 вентиляционная решетка без автоматической системы. Действующая


система пожарной сигнализации с выводом на пульт ПСЧ-81 и система оповещения. Система пожаротушения и водоснабжение отсутствуют. В помещениях 2 рубежа действующей охранной сигнализации, выведенной на КТСБ «Дозор». КТС и СКУД отсутствуют. В наличии система дистанционного климатического мониторинга. Телефонная связь и ПК сети отсутствуют. Назначение помещения – фонд тканей отдела народного искусства. В помещении специальные шкафы высотой ок.3.0 метров по всей площади помещения. Площадь помещения 50.7 кв.м.

Помещение № 50, 51 полы паркетные в удовлетворительном состоянии, № 50 (а) линолеум, стены и потолок имеют следы протечек, трещины, иные повреждения. без ремонта. В помещении №51 двери двухстворчатые двойные, внешние металлические с новым врезным замком, внутренние деревянные старые с 1 старым врезным замком. В помещении №50 двери аналогичны дверям в зале №51. Между помещениями №51 и 50 проем без дверей. На окнах пом.№50 и №51 черырёхстворчатые раздвижные бронешторы толщиной 5 мм, 8 петель с вертикальными запорами без возможности закрытия на замок. Система отопления заменена. Проводка частично скрытая, освещение не соответствует нормам. Морально и физически устарели. В помещении № 50 (а) двери старые металлические с врезным замком, освещение отсутствует, охранная сигнализация отсутствует, окон нет, в наличии пожарная сигнализация и система оповещения. Одна розетка с удлинителем для освещения пом.№50(а). Вентиляция во всех помещениях отсутствует. В пом. 50, 51 действующая система пожарной сигнализации с выводом на пульт ПСЧ-81 и система оповещения. Система пожаротушения и водоснабжение отсутствуют. В помещениях 2 рубежа действующей охранной сигнализации, выведенной на КТСБ «Дозор». КТС в пом.№ 51, СКУД отсутствует. В наличии система дистанционного климатического мониторинга. Телефонная связь и ПК сети отсутствуют. Назначение помещений – фонд мебели отдела ДПИ. В помещениях №50 и №51 стеллажи 3-х ярусные для мебели из необработанных досок и фанеры. В пом. №50 (а) шкафы 6-тистворчатые 3 шт., 1 двухстворчатый. Площадь помещений: №50 (а) – 34,8 кв.м., №50 - 35,7 кв.м, №51 – 51,8 кв.м.


В прилегающем помещении №48 стены капитальные, перекрытия аналогичные указанным, окон нет, полы паркетные, две двухстворчатые двери с врезными замками. Охранная и охранно-пожарная сигнализация действующая, гидрант. Система оповещения. Систем связи нет, оборудования и иных инженерно-технических систем нет. Назначение: экспозиционный проходной зал, дублирующий проход через 40-е залы экспозиции. Площадь: 94, 5 кв.м.

К Акту обследования члены комиссии прилагают перечни работ и оборудования необходимые для расчета их общей стоимости и принятия решения по изменению назначения помещений.

Демиденко Ю.Б. –




Полякова И.Ю. -



Соловьева И.Д. –



Макарова А.А. –



Плотникова М.В. –



Тетерина И.В.-



Обухова Л.А. –




Архипов А.М. –




Рассадина Е.И. –




Кутузов А.А. –




Степин Д.Е. -




Ефимов С.О. –



Доронин О.С. –



Шлядинская Ю.А. –



АКТ
Обследования помещений
№№ 8, 9, 11 (а)

г. Санкт-Петербург

«03» апреля 2018 г.

Комиссия в составе:

- Соловьева И.Д. – зав.отделом ДРЖ
- Макарова А.А. – ст.научный сотрудник отдела ДРЖ
- Демиденко Ю.Б. – ведущий научный сотрудник отдела ДПИ
- Полякова И.Ю. – ст.научный сотрудник отдела ДПИ
- Шлядинская Ю.А. – ст.научный сотрудник отдела ДПИ
- Обухова Л.А. – ведущий научный сотрудник отдела ДПИ
- Плотникова М.В. – ст. научный сотрудник отдела народного искусства
- Тетерина И.В.- главный архитектор
- Архипов А.М. – гл.специалист по инженерным системам и оборудованию
- Рассади́на Е.И. – главный инженер
- Кутузов А.А. – главный энергетик
- Степин Д.Е. - зав.отделом ЭТККСБ
- Ефимов С.О. – вед.инженер (ОКЗ)
- Доронин О.С. – зав.сектором безопасности (ОКЗ)

в соответствии с приказом №105 от 27.03.2018 г.провела обследование помещений №№ 8, 9, 11 (а) 3-го этажа Михайловского дворца.

Установлено:

Помещение № 8: Перекрытие нижнее между 2-м и 3-м этажами – деревянные (возможно с двумя рядами балок. Перекрытия верхние между 3-м этажом и чердаком частично из деревянных балок, часично из металлических. Со стороны чердака по перекрытию выполнена кирпичная выстилка. Стены: южная, восточная и западная – кирпичные толщиной от 0,6 до 0,8 метра. Северная стена: гипрок по металлическому каркасу. Окон в помещении нет. Полы линолеум. Двери входа с лестницы металлические одностворчатые с врезным замком 100x200 мм. Двери из пом.№8 в пом.№11 (а) металлические одностворчатые с врезным замком. Лестница в помещении исправна. В помещении произведен ремонт. На южной стене следы протечки. Освещение, электропроводка, отопление, вентиляция действующие. Пожарная сигнализация с выводом на пульт ПСЧ-81 в наличии. Система пожаротушения и водоснабжение отсутствуют. В помещениях 2 рубежа действующей охранной сигнализации, выведенной на КТСБ «Дозор». КТС в наличии, СКУД отсутствует. Телефонная связь и сеть отсутствуют, но на выходе на лестнице имеется телефонная базовая станция. Назначение помещения: фонд ДРЖ, оборудование и мебель отсутствуют. Площадь помещения 71,2 кв.м.

Помещение № 9: Перекрытие нижнее между 2-м и 3-м этажами железобетонное с заливкой цементной стяжкой. Перекрытия верхние между 3-м этажом и чердаком – по металлическим балкам укладка плит из железобетона, уложена решетка из металлического прута с ячейкой 200x200 мм толщиной 16 мм. Стены капитальные кирпичные толщиной от 0,6 до 0,8 метра. Пол линолеум. Окон нет. Двери в пом.11 (а) металлические одностворчатые с врезным замком. Двери в пом. фонда живописи деревянные одностворчатые с врезным замком. В помещении произведен ремонт. Освещение, отопление, вентиляция функционируют. Пожарная сигнализация с выводом на пульт ПСЧ-81 в наличии. Система пожаротушения и водоснабжение отсутствуют. В помещениях 2 рубежа действующей охранной сигнализации, выведенной на КТСБ «Дозор». КТС и СКУД отсутствуют.

Телефонная связь и сеть отсутствуют. Назначение помещения: закреплено за отделом ДРЖ. В помещении находятся металлические двухъярусные стеллажи 36 шт. без экспонатов. Площадь помещения 160,44 кв.м.

Помещение № 11 (а), коридор: Перекрытие нижнее между 3-м и 2-м этажом – деревянные балки. Верхнее между 3-м этажом и чердаком – деревянное. Стены северная, южная, западная – капитальные. Восточная стена имеет проемы полуциркульной формы, выходящие на уровень венчающего карниза центрального вестибюль, защиты ограждающими конструкциями. Из пом.№ 8 металлическая дверь с врезным замком, в пом.№9 металлическая дверь с врезным замком, в помещения фонда живописи деревянная дверь с врезным замком и металлические решетки из проволоки с ячейкой 50x50 мм и дверью из того же материала. В помещении произведен ремонт. У входа в помещение следы сильной протечки на потолке и поле. Полы ламинат. Освещение, отопление, вентиляция функционируют. Пожарная сигнализация с выводом на пульт ПСЧ-81 в наличии. Система пожаротушения и водоснабжение отсутствуют. В помещениях 2 рубежа действующей охранной сигнализации, выведенной на КТСБ «Дозор». КТС и СКУД отсутствуют. Телефонная связь и сеть отсутствуют. Назначение помещения: закреплено за отделом ДРЖ. без экспонатов и оборудования. Площадь помещения 34,6 метра.

К Акту обследования члены комиссии прилагают перечни работ и оборудования необходимые для принятия решения по изменению назначения помещений и расчета общей стоимости затрат.

Демиденко Ю.Б. -

Полякова И.Ю. -

Соловьева И.Д. -

Макарова А.А. -

Плотникова М.В. -

Тетерина И.В. -

Шлядинская Ю.А. -

Архипов А.М. -

Рассадына Е.И. -

Кутузов А.А. -

Степин Д.Е. -

Ефимов С.О. -

Доронин О.С. -

Обухова Л.А. -