



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ МУЗЕЙ»**

П Р И К А З

№ 328 от 09.08.2018 г.

В дополнение к приказу № 322 от 30 июля 2018 г.
«О перемещении экспонатов и имущества»

В дополнение к приказу № 322 от 30 июля 2018 года «О перемещении экспонатов и имущества» и с учётом начала практических работ по передислокации музейных предметов и освобождению помещений, примыкающих к зоне реконструкции внутреннего двора («Сервизная лестница») Михайловского дворца,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить «Календарный график поэтапного проведения подготовительных и основных мероприятий по передислокации музейных предметов и освобождению помещений, примыкающих к зоне реконструкции внутреннего двора («Сервизная лестница») Михайловского дворца» (прилагается – на 5 л.).
2. Заместителю директора по комплексной реконструкции и капитальному ремонту БАЖЕНОВУ В.П., и.о. заместителя директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей БАБИНОЙ О.А., заместителю директора по научной работе ПЕТРОВОЙ Е.Н., заместителю директора по экономическому развитию АНДРИКОВОЙ Н.М., заместителю директора по развитию и связям с общественностью ЦВЕТКОВОЙ А.Ю., заместителю директора по административно-хозяйственной работе КОРОЛЕВУ Ю.Я., заместителю директора по безопасности ПАНТЕЛЕЕВУ В.И., а также лицам, ответственным за реализацию указанного Календарного графика, обеспечить его полное и своевременное исполнение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР

В.А. ГУСЕВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Русского музея


В.А. ГУСЕВ
от 29.08.2018 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ПОЭТАПНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ОСВОБОЖДЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИМЫКАЮЩИХ К ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВНУТРЕННЕГО ДВОРА («СЕРВИЗНАЯ ЛЕСТНИЦА») МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА

1 этап: АВГУСТ

№№ п/п	Мероприятия (по помещениям)	Ответственные (по направлениям)	Контрольный срок
1.	Завершение подготовки помещений для передислокации картинных рам	Баженов В.П. - оборудование; Королев Ю.Я. - электричество, пожарная сигнализация, телефония, шторы, уборка; Пантелеев В.И. - охранно-тревожная сигнализация; Донцов Н.Ю. - Интернет, КАМИС; Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР.	15 августа
1-а.	Подготовка и перемещение картинных рам (освобождаются помещения №№ 13,14, 17,18,19)	Школьников В.Д. - составление ранжированного списка картинных рам (1.- ПП, 2- НВФ, 3- хоз.учет); Селянин Д.В. - перемещение исторических картинных рам, включаемых в Музейных фонд по итогам ЭФЗК (1-2 список); Солдатенков Е.С. - сопровождение реставраторов при упаковке исторических картинных рам; Королев Ю.Я. - перемещение рам хозяйственного учета (3 список)	До 10 августа С 15 августа до 30 ноября

2.	Михайловский замок. Помещение для фонда ДПИ	Королев Ю.Я.- стеллажи, укрепление двери, проверка пожарной сигнализации; Баженов В.П. – шкафы; Пантелеев В.И.- охранно-тревожная сигнализация; Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР.	До 30 августа
3.	Михайловский замок. Установка и подключение оборудования мастерской реставрации графики.	Баженов В.П. - оборудование установка, подключение, в том числе - вытяжные шкафы, вентиляция; Королев Ю.Я. - электричество, телефония; Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР	До 31 августа
4.	Перемещение экскурсоводов в Зал заседаний Ученого совета	Королев Ю.Я. – перемещение рабочих мест, телефонная связь; Донцов Н.Ю. - интернет; Согласование нового режима доступа посетителей и работы экскурсоводов в выходные дни в зоне административных помещений(Цветкова А.Ю., Пантелеев В.И., Бабина О.А.). Подготовка Приказа - Горлова В.А.	До 31 августа
5.	Перемещение оборудования отдела фотографии	Королев Ю.Я., Скоморох М.В.	До 31 августа
6.	Подготовка помещения для хранения фонда тканей Отдела народного искусства	Королев Ю.Я. - установка двери; Пантелеев В.И. - охранно - тревожная сигнализация; Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР	До 20 августа
7.	Изготовление, установка стоек для валов отдела ДРИ Перемещение из «Мухинского запаса» произведений, хранящихся на валах	Королев Ю.Я – изготовление и установка оборудования; Селянин Д.В.- перемещение валов.	До 10 августа 14 августа
8.	Изготовление деревянных стеллажей в «Мухинском запаса» Перемещение	Королев Ю.Я. - стеллажи Соловьева И.Д., Селянин Д.В. - перемещение икон	До 20 августа 21 августа

9.	Утверждение технического задания для оснащения ОБК, подготовка договоров	Пантелеев В.И., Бабина О.А.- инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны; Королев Ю.Я.- перенос электрических щитовых.	До 15 августа До 25 августа
10.	Михайловский дворец. Павильон Росси. План размещения оборудования в ОБК Подготовка предметов ОБК к перемещению	Иванова Е.А., Соловьева И.Д. Бабина О.А, Иванова Е.А, Соловьева И.Д.	До 15 августа С 20 августа-до 30 сентября
11.	Мраморный дворец. Подготовка помещения для передислокации Научной библиотеки	Баженов В.П.- проектное решение, оборудование; Королев Ю.Я.- телефония, организация хранения исторических шкафов библиотеки; Донцов Н.Ю.- интернет; Королев Ю.Я., Солдатенков Е.С. - разборка исторических шкафов библиотеки; Оганесова Ю.Ю.- датчики контроля ТВР Пантелеев В.И. – корректировка охранно – тревожной сигнализации	С 13 августа по 30 сентября
12.	Строгановский дворец. Подготовка помещений №№ 46 (61,4 м), № 48 (11,9 м), № 49 (5,7 м) часть № 52 для сектора химико-биологических исследований	Баженов В.П.- проект Королев Ю.Я.- упаковка и перемещение оборудования, ремонт помещений, телефония. Пантелеев В.И.- охранно-тревожная сигнализация Донцов Н.Ю.- Интернет, Камис	С 13 августа по 30 октября
13.	Михайловский замок. Подготовка помещений №№ 11 а, 12 для перемещения фонда скульптуры из 2-го «Мухинского запаса»	Пантелеев В.И.- охранно-тревожная сигнализация; Новиков Ю.С. - антисептическая обработка прилегающих помещений от грибковой инфекции; Королев Ю.Я.- перемещение стеллажей для фонда, рабочие места; Селянин Д.В.- перемещение экспонатов; Карпова Е.В.-координация выполнения работ; Оганесова Ю.Ю - датчики контроля ТВР	С 13 августа до сентября

14.	Михайловский дворец Перемещение предметов хранения ОБК № 2 отделов: Скульптуры, Живописи VIII- пп. XIX вв, сектора "Летний дворец и Домик Петра I", отдела гравюры, отдела рисунка в ОБК отдела живописи VIII- пп. XIX вв,	Бабина О.А. Голдовский Г.Н. Пантелеев В.И. Селянин Д.В. Солдатенков Е.С. ХРАНИТЕЛИ: Логдачева Н.В. Столбова Е.И. Кареева Н.Д. Александрова Н.А. Морозов А.В. Метелкина А.Г. Верховская И.Б.	С 15 по 30 сентября
-----	---	---	---------------------

II этап: АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ

1.	Перемещение фонда ОНИ	Богуславская И.Я, Селянин Д.В, Солдатенков Е.С.	До 10 сентября
2.	Перемещение фонда ДПИ Освобождаются пом. №№ 8,9, 4 по «Сервизной лестнице»	Иванова Е.А., Обухова Л.А., Шлядинская Ю.А.	С 1 по 10 сентября
4.	Михайловский дворец, павильон Росси. Подготовка помещений для ОБК, перепланировка помещений № 53 а б Работы по инженерно-технической укреплённости и оснащённости ТСО	Королев Ю.Я. - ремонт помещений, кондиционирование, установка раковины, солнцезащитная пленка на окна, вопросы электричества в фондах, телефония, изготовление стола для весов; Баженов В.П. - оборудование для хранения; Донцов Н.Ю.- Интернет, КАМИС Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР	С 1 сентября до 15 октября
5.	Михайловский замок. Перемещение сектора реставрации графики в		До 28 сентября
6.	Перемещение Научной библиотеки	Юркина Ю.В. Королев Ю.Я. Селянин Д.В.	С 17 сентября по 30 ноября

III этап: ОКТЯБРЬ -НОЯБРЬ

Полное освобождение прилегающих к зоне реконструкции помещений

1.	Перемещение ОБК № 1 ОБК № 2	Соловьева И.Д., Иванова Е.А., Солдатенков Е.С., Бабина О.А., Пантелеев В.И., Королев Ю.Я.	С 15 октября до 30 ноября
2.	Подготовка помещения для переезда сектора реставрации ДРЖ	Королев Ю.Я. - ремонт помещений; Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР	С 1 октября до 15 ноября

3.	Михайловский дворец. Перемещение сектора реставрации ДРЖ в помещения сектора реставрации графики	Солдатенков Е.С., Азарнина Е.В. Королев Ю.Я.- перемещение оборудования и рабочих мест	С 15 ноября по 30 ноября
4.	Дооснащение помещений № 15, 20 по заявке отдела картинных рам и исторического музейного оборудования (рамы остаются в помещениях хранения на время реконструкции) Завершение перемещения отдела картинных рам	Школьников В.Д. - согласование, координация работ Королев Ю.Я., Селянин Д.В., Солдатенков Е.С. - перемещение предметов хранения; Оганесова Ю.Ю. - датчики контроля ТВР Пантелеев В.И. – корректировка охранно – тревожной сигнализации	Заявка -до 1 сентября Оснащение до 30 ноября До 30 ноября
5.	Подготовка помещений к передислокации Центра эстетического воспитания в зал № 30	Королев Ю.Я.-перемещение рабочих мест, телефония; Донцов Н.Ю. – Интернет; Пантелеев В.И. - охранно-тревожная сигнализация Туминская О.А.- координация работ	До 30 ноября
6.	Освобождение от музейных предметов экспозиционных залов, примыкающих к зоне «Сервизной лестницы» № 30-36, резэкспозиция.	Петрова Е.Н.; Леняшин В.А., Голдовский Г.Н., Селянин Д.В.	20-30 ноября
7.	Перемещение сектора химико-биологических исследований (Строгановский дворец)	Королев Ю.Я., Пашковская Т.В.	С 20 ноября